

檔
保存年
號：
限：

已傳真工務所

桃園市政府水務局 函

地址：33043桃園市桃園區成功路一段32號7樓

承辦人：葉小菁

電話：(03)303-3688分機3529

電子信箱：075065@mail.tycg.gov.tw

受文者：中泐工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國108年5月14日

發文字號：桃水污企字第1080032604號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1080032604_Attach01.pdf、1080032604_Attach02.pdf)

主旨：檢送本局108年5月1日召開「楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程—用戶接管工程第二-2標」前瞻計畫目標檢討會會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本局108年4月30日電話通知辦理。

正本：中泐工程顧問股份有限公司、他山工程有限公司

副本：電
交
2019/05/14
16:16:49
文
章

收文第108050958號
108.5.14



桃園市政府水務局會議紀錄

一、案由：「楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程—用戶接管工程第二-2標」前瞻計畫目標檢討會

二、時間：108年5月1日（星期三）上午10時0分

三、地點：本局603會議室

四、主席：王科長瀚逸

記錄：葉小菁

五、出席人員：詳簽到單

六、主席致詞：(略)

七、結論：

(一)本標因其他配合工程未完成通水以致用戶污水管無法施工接入一節，(分支管線工程標P-H-1~P-H-22)已於108年4月26日完成分段查驗，請他山工程有限公司依據本局108年4月12日所召開之污水下水道相關工程執行情形與進度檢討專案會議(A組)規定時間，於108年5月1日起進場進行施工。

(二)請監造廠商責成施工廠商儘速辦理工期檢討及施工進度網圖修正，俾利辦理研考資訊系統重大建設計畫調整。

(三)本案係屬前瞻計畫第一期工程，依規定應於108年底前完成，請監造廠商責成施工廠商提報趕工計畫並確實控管，務必如期如質達成計畫目標。

八、臨時動議：(無)

九、散會時間：上午11時20分





桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、 會議案由：「楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程—用戶接管工程第二-2標」前瞻計畫目標檢討會
- 二、 會議時間：108年5月1日（星期三）上午10時0分
- 三、 會議地點：本局603會議室
- 四、 主持人： 王瀚逸
- 五、 出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	他山工程有限公司		趙唯漢	
2			潘建宏	
3			鄭子鴻	
4				
5	中泱工程顧問股份有限公司		陳重亨	
6			林子斌	
7				
8	污水企劃工程科		張亭卿	
9			葉小菁	
10				