

桃園市政府水務局

「大嵙崁親水園區景觀工程」

景觀土丘整地進度會勘紀錄

壹、 會勘時間：110年7月20日(星期二)上午10時00分

貳、 會勘地點：工區現場(中庄調整池景觀土丘)

參、 主持人：陳科長文龍 紀錄：吳岳霖

肆、 出席單位人員：(詳簽到表)

伍、 會勘緣由：

今年度桃園國際風箏節將於110年10月16~17日於景觀土丘舉行，邀集觀光旅遊局到景觀土丘說明工程施工進度及整地高程是否可滿足風箏節使用需求，故辦理本次會勘。

陸、 會勘經過：

一、施工廠商(中裕營造股份有限公司)：

1. 景觀土丘整地塑型進度已完成約60%，後續搭配工項亦將持續進場，以利即早分段驗收後開放使用及啟動保固責任。
2. 景觀土丘設施完工後，於後續使用維護上倘非屬施工上之瑕疵或保固維護疏忽，而造成與竣工態樣不一致者，將函請機關釐清保固責任，以維護本公司權益。
3. 本工程目前之預定竣工日為111年1月9日，故有部分工區未能於國際風箏節舉辦前完成，為維護風箏節期間民眾使用之安全，本公司將於未完工區域設置圍籬區隔，避免參與民眾或選手誤入而造成職安衛事件發生。
4. 本工程有規劃台灣大豆復育區，請觀光旅遊局於規劃風箏節停車區域時避開台灣大豆保護區。

5. 配合國際風箏節場地布置期程，本公司將於風箏節廠商場地布置前一日將施工機具及設備材料撤離，並將警示標誌及安全圍籬設置完成。
6. 國際風箏節主辦單位如有使用重機械搬運重物至景觀土丘上，建議於行駛動線上鋪設鐵板或木板，以避免破壞景觀土丘設施。

二、設計監造單位(新綠主義股份有限公司):

1. 現地景觀土丘塑型高程已近乎完成，且噴灌系統皆已埋設完成，將持續督辦施工廠商追趕工進，以利於國際風箏節舉辦前完成分段驗收及進入保固維護。
2. 景觀土丘北側(臨大溪區大鶯路1320巷)步道兩側皆有喬灌木植栽，倘為配合國際風箏節場地使用需求而需辦理變更植栽配置，本公司將依機關指示，配合調整步道兩側植栽配置並繪製相關圖說。

三、專案管理單位(林同棧工程顧問股份有險公司):

1. 請監造單位持續督辦施工廠商，於國際風箏節舉辦前完成景觀土丘設施驗收及啟動維護保固責任。
2. 景觀土丘北側(臨大鶯路1320巷)步道兩側皆有喬灌木植栽，倘為配合國際風箏節場地使用需求而需辦理變更植栽配置，將督辦設計單位配合調整植栽配置及繪製相關圖說。
3. 倘風箏節廠商需使用重機械搬運設備至景觀土丘，請參照施工廠商建議，於行駛動線上鋪設鐵板或木板以避免造成景觀土丘設施損壞。
4. 請施工廠商於風箏節場地布置前一日，將施工機具、設備材料撤離，未完工區域需架設警示標誌及安全圍籬，以維護民眾安全。

四、桃園市政府觀光旅遊局：

1. 國際風箏節場地所需之設備、機具、材料等，初步擬以動力機械車輛搬運，為避免車輛輾壓造成景觀土丘殖草帶、噴灌系統及排水系統損壞，將研議妥適進退場方式，以降低造成景觀土丘設施之損壞。
2. 有關風箏節活動進場佈置，廠商規劃於10月11日開始進場佈置，建議水務局工程於活動廠商進場佈置前2日撤離機具，前1日進行完成環境清潔，並於前1日至現場查看工地週邊環境清潔。
3. 景觀土丘北側(臨大鶯路1320巷側)植栽部分，建議取消施作或是更改植栽配置方式施作，以減少風箏施放之危害及不便。
4. 景觀土丘整地後之高程，地面坡度尚緩，尚不過於影響風箏施放操作。
5. 國際風箏節舉辦時，倘景觀土丘上有未完成之工程，請施工單位以施工圍籬或警示帶區隔，避免參與人員或民眾誤入而造成損傷。

柒、 結論：

1. 國際風箏節之舞台設備、機具或沙包材料等，如以動力機械車輛進行搬運，為維護景觀土丘殖草帶、噴灌系統及排水系統，請風箏節廠商研議妥適進退場方式，以降低造成土丘設備損壞。
2. 景觀土丘北側(臨大鶯路1320巷側)步道兩側之植栽配置，依觀光旅遊局之建議，改採單側植栽配置並將樹距拉大(至少5M)方式施作，以減少風箏施放之危害及不便。
3. 經現地會勘後，觀光旅遊局表示景觀土丘整地後之地形高程

其坡度尚緩，尚不過於影響風箏之施放操作。

4. 國際風箏節舉辦期間，請施工廠商將景觀土丘上未完成之工程，以施工圍籬或警示帶區隔，避免參與人員或民眾誤入而造成損傷。
5. 水務局意見仍請觀光旅遊局於景觀土丘舉辦國際風箏節應負風箏節期間該場地之維護管理責任，如有於上述期間內造成場地設備損壞，仍需由觀光旅遊局負責修復並恢復其原有功能。

~~以下空白~~

捌、散會：中華民國 110 年 7 月 20 日上午 11 時 30 分

桃園市政府水務局
「大崙崁親水園區景觀工程」
景觀土丘整地進度會勘
簽到表

一、會勘時間：110年7月20日上午10點00分

二、會勘地點：工區現場(中庄調整池景觀土丘)

三、主持人：陳文毅 紀錄：吳志偉

四、出席人員：

桃園市政府水務局

黃偉哲

桃園市政府觀光旅遊局

陳永義 謝欽全 蘇玉寧

林同棧工程顧問股份有限公司

吳志偉

亞洲同業同加公司
郭凱之 鄭阿方
吳季萍

新綠主義股份有限公司：

王國文 吳志偉

中裕營造股份有限公司

邱裕文 徐植智