

以稿代簽

檔 號：107/0699/1

保存年限：5年

桃園市政府水務局 函 (稿)

地址：33001桃園市桃園區成功路一段32
號7樓

承辦人：劉政儒

電話：03-3033688-3351

電子信箱：10033102@mail.tycg.gov.tw

受文者：城拓工程顧問有限公司等

承辦人自校

發文日期：

發文字號：桃水養字第1070065041號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

技士劉政儒

主旨：檢送「平鎮鐵騎風光工程(新富橋下游右岸)與新光吊橋施
工介面問題討論」會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本局107年11月5日局工程檢討會議辦理。

正本：城拓工程顧問有限公司、新綠主義股份有限公司、耀鉉營造有限公司

副本：

局長 劉○○



1 B 1 0 7 0 0 6 5 0 4 1



1 0 7 0 0 6 5 0 4 1

裝

訂

線

主旨：檢送「平鎮鐵騎風光工程(新富橋下游右岸)與新光吊橋施工介面問題討論」會議紀錄1..

第一層決行			
承辦機關(單位)	會辦機關(單位)	核稿	決行
<p>技士劉政儒 1105 1020</p> <p>工程助理 梁平 1106 1020</p> <p>技正高啟洲 1107 1020</p> <p>水利養護工程科 科長 陳文龍 1107 1020</p>		<p>簡任技正 許少峯 1112 0841</p> <p>桃園市政府 局長 耿彥偉 1113 水務局</p>	<p>技</p> <p>技</p> <p>1114</p> <p>1320</p>

校對兼發文：

監印：



桃園市政府水務局會議紀錄


- 一、會議案由：平鎮鐵騎風光工程(新富橋下游右岸)與新光吊橋施工介面問題討論
- 二、會議時間：107年11月5日(星期一)下午3時0分
- 三、會議地點：本局701會議室
- 四、主席：許簡任技正少峯 記錄人：劉政儒
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、主席致詞：略
- 七、會議紀錄：

目前施工中之「平鎮鐵騎風光工程」(設計監造單位:城拓工程顧問有限公司,下稱城拓)於新富橋右岸下游施做新建自行車步道工程,因涉及本局後續將發包之前瞻計畫「新光吊橋工程」(設計監造單位:新綠主義股份有限公司,下稱新綠)施工界面,其中受影響難以直接施作之項目如新富橋至新光吊橋間之自行車道鋪面、欄杆、路燈、排水箱涵等,需保留作為後續新光吊橋工程之施工便道及主橋完成後才施作,請城拓及新綠將上開問題納入變更設計及設計參考,以利本局辦理後續事宜。

- 八、臨時動議：無
- 九、散會時間：下午4時0分



桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、會議案由：平鎮鐵騎風光工程(新富橋下游右岸)與新光吊橋施工介面問題討論
- 二、會議時間：107年11月5日(星期一)下午3時0分
- 三、會議地點：本局701會議室
- 四、主持人：許簡任技正少峯 
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	城拓工程顧問有限公司		陸景文 呂振銓	
2	新綠主義股份有限公司		魏顯權 王明文	
3	崇峻工程顧問有限公司			
4	耀鉉營造有限公司		邱日	
5	輝騰營造有限公司			
6				
7	本局水利養護工程科		高勝洲 劉政偉	
8			梁平	
9				



