

檔 號：

保存年限：

桃園市政府水務局 會勘通知單

受文者：本局水利養護工程科等

發文日期：中華民國108年3月25日

發文字號：桃水養字第1080018979號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明一 本文附件請至本府附件下載區(<http://attach.tycg.gov.tw/>)下載，

附件驗證碼：US5W8N

會勘事由：「老街溪青埔水都計畫」設計規劃工程介面協調

會勘時間：中華民國108年3月28日(星期四)下午1時30分

會勘地點：中壢區永溪路與永昌一路交會處

主持人：本局水利養護工程科

聯絡人及電話：劉政儒03-3033688-3351

出席者：桃園市政府交通局、桃園市政府養護工程處(公園綠地科、養護工程隊、橋梁隧道科)、桃園市中壢區公所、桃園市大園區公所、中興工程顧問股份有限公司

列席者：

副本：經濟部水利署第二河川局(含附件)

備註：

- 一、本計畫範圍由老街溪領航南路至領航北路下游周邊沿岸景觀(詳附件)，相關工程介面協調如下：
 - (一)領航南路至領航北路既有自行車道(包含部份橋下穿越道)及廣場鋪面改善。
 - (二)於領航北路老街溪下游規劃一座吊橋串連公10及公3公園，包含主索錨座位置於公10(永溪路與永昌一路交會處)及公3公園內、背拉鋼索橫跨既有道路、人行步道及Uibke位置設置等介面協調。

二、請有關單位派員與會。

本案依分層負責規定授權科(組)長、主任決行



桃園市政府水務局會議記錄

- 一、 會議案由：「老街溪青埔水都計畫」設計規劃工程介面協調
- 二、 會議時間：108年3月28日（星期四）下午1時30分
- 三、 會議地點：中壢區永溪路與永昌一路交會處
- 四、 主持人：本局水利養護工程科 紀錄：劉政儒
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 各單位意見：

(一)桃園市政府交通局

1. 目前UBIKE位於電箱以北20M之綠帶區，初步評估吊橋不會影響，並於會後提供該區UBIKE之相關圖說。
2. 各自行車道銜接之路口人行道部份，將帶回本局內再確認影響範圍。

(二)桃園市政府養護工程處

1. 目前初步評估本案吊橋不會影響道路，請顧問公司檢核道路淨高（需4.6M）是足夠，人行道淨高需2.1m。
2. 現勘確認於永溪路旁路燈不會影響。
3. 現勘初步評估吊橋影響之一株陰香，請顧問公司列入施工要求廠商送移植計畫書。
4. 本案吊橋位於公3側之塔柱斜坡，將影響部分植栽砌石牆，施作設計要確保不影響現地植栽。

七、 會勘結論：

- (一)請本案之顧問公司將各單位意見納入設計規劃考量，並於設計圖說註明，如移植計畫書、~~現地植栽保留~~及相關既有設施影響部分。
- (二)後續細部設計審查會再將邀集相關局處參與。

工程司 高啟洲
工程司 高啟洲



會勘照片(1)



新設 UBIKE 位置-電箱旁 20M 之綠帶區



位於公 3 側之塔柱斜坡影響部分植栽砌石牆



桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、會議案由：「老街溪青埔水都計畫」設計規劃工程介面協調
- 二、會議時間：108年3月28日（星期四）下午1時30分
- 三、會議地點：中壢區永溪路與永昌一路交會處
- 四、主持人：本局水利養護工程科 **高啓洲**
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	桃園市政府交通局		許昌都 鄧志傑	
2	桃園市政府養護工程處		蔡孟哲	
3	桃園市中壢區公所			
4	桃園市大園區公所			
5				
6	桃園市政府水務局水利養護工程科		劉政偉	
7	中興工程顧問股份有限公司		鍾明	
8	以智建築		張晉	
9				



