



桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、會議案由：「石門大圳休憩路廊串連工程」鋼承鈹橋面版下陷討論
- 二、會議時間：108年3月11日（星期一）下午2時30分
- 三、會勘地點：本局7樓水情中心
- 四、主持人：許專門委員少峯
記錄人：劉毓惠
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、會議經過：

(一)、許專門委員少峯：

有關石門大圳鋼橋鋼承鈹下陷一事，需先確認是否有安全疑慮。

(二)、城拓工程顧問有限公司：


1. 原設計鋼承鈹厚度為0.76MM，施工廠商為了安全起見加厚為0.92MM，皆屬優於圖說，依照美國鋼承鈹協會資料計算，鋼承鈹鋪設方向最大容許距離為256cm，本案設計鋼橋鋼承鈹淨距皆未超過此標準。
2. 因本案設計鋼承鈹僅為免拆模板作用，混凝土經硬固後並無安全疑慮，僅對外觀造成影響。

七、會議結論：

- (一)、鋼構橋為日後民眾休憩運動主要動線，須更加確保安全無虞，以保障民眾使用上安全性，請設計單位及施工廠商盡速安排第三方公正單位做結構安全評估。
- (二)、本案尚於施工中，請施工廠商加強現場安全防護措施。
- (三)、鋼構橋鋼承鈹美化，請設計單位及施工廠商評估改善方案。



桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、會議案由：「石門大圳休憩路廊串連工程」鋼承版橋面版下陷討論
- 二、會議時間：108年3月11日（星期一）下午2時30分
- 三、會議地點：本局7樓辦公室
- 四、主持人：許專門委員少峯 
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	城拓工程顧問有限公司	技師 監造人員	陸景文 許鈞 吳振鈴	
2	天乙營造有限公司		許錫仁 陳景治	
3	桃園市政府水務局		高怡洲 劉敏惠	

