



桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、會議案由：南崁溪水汙頭水質淨化現地處理工程疑義澄清會議
- 二、會議時間：108年8月15日（星期四）下午01時30分
- 三、會議地點：水利養護工程科辦公室
- 四、主持人：張技正耀昌
記錄人：余美英
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、會議紀錄：
 1. 第一次工程疑義澄清，除項次四、五、十及十七外，其它皆依前次會議記錄辦理。
 2. 項次四請設計單位補充相關圖說(圖 ST-0005 及圖 EE-0007)。
 3. 項次五請設計單位補充砂礫貯池細部圖說及標單內容。
 4. 項次十因箱體空間不足，同意監視器螢幕掛於盤外牆面，但仍需注意線路收編問題，應利用壓條美化。
 5. 項次十七遊具及彈性地墊施作取消，體健設施保留施作。
 6. 項次十八依圖說 II-0006 有 3 只 250mm 偏心栓塞閥，經設計單位確認有安裝之必要，但標價無此項目，納入變更設計。
 7. 項次十九依圖說 II-0007 有 1 只 50 mm 偏心栓塞閥及 1 只 50mm 擺動逆止閥，經設計單位確認有安裝之必要，但標價無此項目，納入變更設計。
 8. 項次二十請設計單位修正圖說 AR-3002 及 ME-3002，空氣管線應為三組。
 9. 項次二十一請設計單位補充 ME-2003 進流揚水井至接觸曝氣池之流量計井之資料(包含剖面圖及平面圖)。
 10. 項次二十二依圖說 ME-2002 及 ME-3002，經設計單位確認有必要裝 250mm 防振接頭，但標價無此項目，納入變更設計。
 11. 項次二十三請設計單位修正 AR-1001 之圖說高程。

