

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/10/29	填表日期	110/10/29
紀錄人員	陳宇翔	勘查地點	(TWD97) X : 262697.33 Y : 2758281.46
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/ 生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>董景嘉/副工程司</u>	
 1. 現地河道灘地植被生長茂盛，生態環境已發展穩定無明顯須關注之物種及棲地。 2. 若在後續此段有河道清淤工程，建議應保留部分灘地植被不要將其全部移除，以幫助植栽復原。		敬悉，配合辦理。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/01/03	填表日期	111/01/06
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97)X：262697.33 Y：2758281.46
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) 駱采維/生態檢核調查員		回覆人員(單位/職稱) 鍾奇霖(水務局河管科/業務助理)	
 1. 請清除外來入侵種小花蔓澤蘭，座標如下： (TWD97)X：262694.72 Y：2758317.07。 2. 小花蔓澤蘭清除辦法： 一、通報農業局，由農業局進行清除作業。 二、自行進行清除作業，須注意事項如下： (一)使用人力(物理性)剷除法，建議以手工拔除或鐮刀割除方式辦理，避免用割草機處理而造成植株碎片四散、反而造成散播。 (二)主要於發現時不分生長階段隨時進行清除作業，但其最佳防治時期為每年 10 月至 1 月花期前，避免種子大量繁殖。 (三)進行切蔓作業，盡可能貼近地面根際或連根拔除。  3. 河岸沿線皆有銀合歡，建議俟春季其果莢果實已落地後，再進行移除作業，避免果實於清除過程飄散造成入侵範圍擴散。		1. 依規定通知廠商辦理小花蔓澤蘭清除作業。 2. 通報廠商巡查社子溪沿岸銀合歡分佈，並於春季果實落地後，再進行移除作業。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

社子溪斷面 68 斷面 72-2D 護岸新建工程生態檢核表

M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/07/11	填表日期	111/07/25
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X : 262697.33 Y : 2758281.46
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 鍾奇霖(河管科/業務助理)	
 1. 施工完河道已趨於穩定，濱溪帶植被回復，石籠部分還未覆蓋植被，可能是因為表土不足讓植被較難覆蓋，建議若持續觀察到石籠呈現裸露狀況，可以噴灑植土增加植物覆蓋速度。 2. 河道疏浚時，建議勿擾動濱溪帶並保留植被，僅達到河道通洪目的即可，其餘範圍請不要進行除草，保留高草叢供鳥類、爬蟲類及昆蟲等生物使用。		1.持續觀察斷面 68 至段 72-2D 新建護岸，倘石籠還未覆蓋植被，依建議噴灑植土增加植物覆蓋速度。 2.有關河道疏浚通知水利養護工程依建議辦理。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。

3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。