



桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、會勘案由：「新街溪福德橋至福洲橋(斷面 78.1-86.1)排水改善應急工程」水利溝問題
- 二、會勘時間：109 年 5 月 8 日(星期五)下午 14 時 30 分
- 三、會勘地點：桃園市中壢區中福路二段福德橋
- 四、主持人：曾頌文代 記錄：曾頌文
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、會勘結論：
 - (一) 關於農民反映本工程之專用取水溝可能因卵石或垃圾淤積，導致水量不足或取水不易之疑慮。本工程配合治理計畫，必須將攔河堰(如圖 1)敲除並浚深渠底，達到重現期 25 年洪水位不溢堤的原則，保護里民不受當今極端雨量頻繁發生導致的水災侵害。
 - (二) 考量下游農民取水之需求，本工程規劃於渠道內設置專用取水路，並於適當位置設置排砂口及攔污柵，供後續巡檢清疏及維護管理。
- 七、臨時動議：無
- 八、散會時間：下午 4 時 10 分



圖 1

