

工程生態檢核表 規劃設計階段附表

D-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/22	填表日期	111/03/23
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X : 282761.76 Y : 2762036.53
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	

現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>魏正安/生態檢核調查員</u>	處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>莊介璋/崇峻工程(工程師)</u>
--	--



1. 原有土堤發現數個紅火蟻巢穴，請依規定通報並插旗投藥防治，施工時請注意勿擾動到紅火蟻巢穴，以確保施工安全。

座標：(TWD97)X:282827.528,Y:2762063.6109



2. 開始施工時保全樹木請以警示帶圍繞，並列冊紀錄樹木位置及種類等資料，以利自主檢查確認保全對象生長情形。
3. 水生植物建議可以參考農委會特有生物研究保育中心出版『營造生意盎然的生態水池簡介』，依據規劃設計種植適地植栽，營造水域環境。

1. 有關現地土堤紅火蟻巢穴部分，已通報國家紅火蟻防治中心，俟得標廠商確定後，將要求廠商插旗並投藥防治，施工時請廠商注意勿擾動到紅火蟻巢穴，以確保施工安全。
2. 待得標廠商確定後，於開工時要求廠商列冊紀錄樹木位置及種類，並以警示帶圍繞樹木。
3. 本案設計種植之水生植物為水毛花、香蒲、狗尾草、柳葉水蓼衣皆為合適引入生態水池之植物。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 規劃設計階段附表

D-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/06/20	填表日期	111/06/22
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97)X : 282761.76 Y : 2762036.53
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	

現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>李京樺/生態檢核調查員</u>	處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>廖品傑 監造單位/現場品管工程師</u>
--	---



1. 表定尚未開工，但當日現勘時發現已開通施工便道，且多株保全樹木受損，現場亦無拉設警示帶



2. 圖中紅圈內之保全樹木大多有輕重程度不一的受損，保全樹木需確實列冊清點，並納入自主檢查表持續追蹤其生長情形。若有胸徑超過20公分之樹木死亡，建議在完工後補植相同樹種。



1. 目前已依建議於樹木周邊拉設警示帶避免施工人員誤傷樹木，並將受損樹木以稻草蓆保護。
2. 紅圈內樹木已於本案設計階段有納入保護，並於圖說上標示相關位置，並有要求承商須提送環境保護調查計畫，後續將持續觀察區內樹木保護情形。

3. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
4. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
5. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。