



桃園市政府水務局會議紀錄

一、會議案由：「新屋區三七南圳(糠榔段下糠榔小段 463 地號旁)改善工程」細部設計書圖、「楊梅區秀才窩幹線中山南路(太平橋)新設護岸工程」細部設計書圖(修正二版)及「觀音區中山路一段(世紀鋼鐵)排水改善工程」細部設計書圖審查會議施工書圖審查會

二、會議時間：110 年 8 月 12 日(星期四)上午 9 時 30 分

三、會議地點：視訊會議

四、主持人：蘇鴻科長

記錄人：鄧宇廷

五、出席人員：詳簽到單

六、與會單位意見：

➤ 新屋區三七南圳(糠榔段下糠榔小段 463 地號旁)改善工程
林淦勛委員

1. B-03，樁號請按照治理規劃報告樁號佈設，並請補充治理計畫線及用地範圍線套繪。
2. B-04，縱斷面圖請補充計劃堤頂高，並針對設計渠底上下游銜接部分補充說明。
3. B-05，設計斷面是否會造成對岸既有護岸基礎裸露。
4. 半重立式護岸請補充每公尺數量表。
5. 若已取得土地同意書，是否採明挖施工，若仍需打設鋼軌樁，設計數量仍需確認。

莊育偉委員

1. 護岸尺寸是否太大。



2. 下游如何銜接。
3. 護岸線型是否符合治理計劃線。
4. 清水模是否改造型模版。

業務單位

1. 圖號 S-01，請補充牆背使用何種模板並補充背填土如何處理。
2. 請檢討本案是否改以明挖工法施作。

➤ 楊梅區秀才窩幹線中山南路(太平橋)新設護岸工程 林淦勛委員

1. CI-2002，請補充 1K+551 各項數據。
2. CI-9002，上邊坡是否適用噴擬土工法，合約是否有相關工項請確認。

莊育偉委員

1. 端牆取消銜接面改堆土石。
2. RC 管改向下游。
3. RC 管補充於縱面圖。
4. 計算書與圖面尺寸要相符。

業務單位

1. 請檢討 TYPE A 這段是否改以明挖工法施作。
2. 本案若改以專案發包方式施作，建議 TYPE B 堤後改以植生方式設計。

➤ 觀音區中山路一段(世紀鋼鐵)排水改善工程 林淦勛委員

1. B-01，平面圖水流流向請確認。

2. 請補充既有水路與集水井銜接剖面圖，並請確認新設管涵及既有箱涵高程，避免水流可平均分配兩過路水路。
3. B-08，請補充護岸及端牆每公尺數量表。
4. S-01，請補充爬梯詳圖。

莊育偉委員

1. 開挖分析補計算書
2. B-03 橫擋位置向下調整，鋼軌樁與免拆模版應無間隙，開口處補充補強筋。
3. 鋼軌樁為何不拔。
4. 右側護岸附原是否改採與集水井共構。
5. 下游排水考量如何銜接。

會議結論：

請設計廠商依上述意見修正，並於契約期限前提送修正後書圖至本局，俾利後續書審。

散會時間：下午 12 時 00 分

桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、會議案由：「新屋區三七南圳(糠榔段下糠榔小段 463 地號旁)改善工程」細部設計書圖、「楊梅區秀才窩幹線中山南路(太平橋)新設護岸工程」細部設計書圖(修正二版)及「觀音區中山路一段(世紀鋼鐵)排水改善工程」細部設計書圖審查會議施工書圖審查會
- 二、會議時間：110 年 8 月 12 日(星期四)上午 9 時 30 分
- 三、會議地點：視訊會議
- 四、主持人：蘇鴻科長
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職 稱	出席人員	備 註
1	莊育偉委員		莊育偉	
2	林淦勛委員		林淦勛	
5	邑菖工程顧問有限公司		許輝文	
6	本局水利工程科		葉家舜、楊秀蘭、林秀貞	