桃園市政府水務局會議紀錄

一、 會議事由：桃園市富林溪水質改善工程規劃設計工作會議

二、 會議時間：110 年 01 月 07 日（星期四）下午 13 時 00 分

三、 會議地點：桃園市政府水務局 301 會議室

四、 主持人：陳科長文龍　　記錄：余美英

五、 出席人員：詳簽到單

六、 結論：

(一) 考量本案場址與鄰近民宅較遠且機房已作隔音設計，請將離心式鼓風機修正為魯式鼓風機以節省工程經費。

(二) 機房柱、梁及基腳請依應力分析結果調整，盡量減少非必要之材料使用以節省經費。

(三) 考量場址地質以卵礫石為主，為減少擋土開挖施工困難影響，請考量降挖再打設鋼軌樁擋土方式。

(四) 本案配置之閘門設施，請設計單位考量後續避免人為破壞之可能防護措施。

(五) 本案設置之蓋板，如係位於車輛可能經過道路，請修正材質型式使之強度足夠支撐車重。

(六) 開挖及運棄土方數量為避免鬆實比爭議，請均以實方數量進行計算，並以場址內完全土方平衡進行規劃。

(七) 請設計單位於 110 年 2 月 4 日前提送第二次細部設計修正資料。