

檔 號：
保存年限：

桃園市政府農業局 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號4樓
承辦人：廖哲俊
電話：(03)3322101~5454
電子信箱：10010899@mail.tycg.gov.tw

受文者：精密工程顧問有限公司

發文日期：中華民國107年3月13日

發文字號：桃農漁字第1070008816號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(1070008816_Attach01.doc、1070008816_Attach02.pdf、1070008816_Attach03.pdf)

主旨：檢送本局召開「竹圍漁港上架場(修船碼頭)興建計畫」施工協調會會議記錄1份，請查照。

正本：利德工程股份有限公司、精密工程顧問有限公司、昭伸企業股份有限公司

副本：



桃園市政府農業局 會議紀錄

一、工程名稱：「竹圍漁港上架場(修船碼頭)興建計畫」

二、開會時間：107 年 3 月 8 日 (星期四) 上午 10:00

三、開會地點：桃園區漁會 1 樓會議室

四、主持人:高明科長帕桑 (廖哲俊技士代理)




五、決議事項：

1. 請利德工程股份有限公司將甘特圖之要徑部分,依精密工程顧問有限公司之意見進行修正,使整體工程進度合理,並據以執行。
2. 有關船體的殘骸及管線配部分訂於 107 年 3 月 12 日進行現地會勘。
3. 建照部分將由農業局持續向建管處確認目前申請進度,另昭伸工作船隻移泊事宜將與地主及昭伸公司進行協調。
4. 針對本案工程施工便道未編列預算部分,請廠商於 107 年 3 月 14 日前將相關施作預算送監造進行審認,爾後將據以做為本工程案變更依據。
5. 另混凝土之強度請依圖說標準修正為 $210\text{kg}/\text{cm}^2$ 。



六、臨時動議:現地會勘(詳附件)

七、散會時間 11:30

精密工程顧問有限公司

工程名稱	竹圍漁港上架場(修船碼頭)工程	編號		
承包廠商	利德工程股份有限公司			
	107年3月8日	會勘地點	南岸碼頭區	
		施工項目	便道整地	
	照片說明：由左至右(監造主任/監造技師/廖主辦/利德主辦/謝主任)			
		107年3月8日	會勘地點	南岸碼頭區
			施工項目	便道整地
照片說明：南岸碼頭區便道整地時，管線(水管/電線)露頭，暫停施作。				
		107年3月8日	會勘地點	南岸碼頭區
			施工項目	便道整地
	照片說明：南岸碼頭區便道整地時，管線(水管/電線)露頭，挖土機停工以待施作。			

精密工程顧問有限公司

工程名稱	竹圍漁港上架場(修船碼頭)工程	編號		
承包廠商	利德工程股份有限公司			
 <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">2017/3/8</p>	107年3月8日	會勘地點	北岸碼頭區	
	施工項目	預鑄方塊		
	照片說明：沉船遺骸+抽砂管等雜物棄置施工區內，影響施工之進行。			
	 <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">2017/3/8</p>	107年3月8日	會勘地點	北岸碼頭區
		施工項目	預鑄方塊	
照片說明：沉船遺骸+抽砂管等雜物棄置施工區內，影響施工之進行。				
年 月 日		會勘地點		
施工項目				
照片說明：				

桃園市政府農業局

一、案名：竹圍漁港上架場（修船碼頭）興建計畫

二、會勘地點：竹圍漁港上架場

三、會勘時間：107年3月8日上午11時0分

四、會勘簽到簿：

出席單位及人員		簽名處
單位（機關）	職稱	姓名
昭伸公司		
利德工程股份有限公司	監	謝清華 張明
精密工程顧問有限公司	監 蔡和得	蔡正凱 石兆
農業局	技士	廖哲俊